



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria Municipal de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos

## ANEXO V

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO







## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Reforma da Quadra de Esporte e do Salão Comunitário

LOCAL: Morro da caixa d'água

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Valor Custos dos Serviços	
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
1	Serviços Preliminares	5.637,63	100,00%							5.637,63	6,67
2	Demolições e Retiradas	2.127,86	100,00%							2.127,86	2,52
3	Construção de Muro	2.516,71	50,00%	2.516,71	50,00%					5.033,41	5,95
4	Vedação	1.115,71	50,00%	1.115,71	50,00%					2.231,42	2,64
5	Instal. Elétricas, Hidráulicas e Pluviais	1.779,49	25,00%	1.779,49	25,00%	1.779,49	25,00%			7.117,94	8,42
6	Diversos			2.014,98	33,34%	2.014,37	33,33%	2.014,37	33,33%	6.043,73	7,15
7	Pintura			9.339,10	33,34%	9.336,30	33,33%	9.336,30	33,33%	28.011,70	33,13
8	Reparos em Estrutura e Cobertura			8.106,61	33,34%	8.104,18	33,33	8.104,18	33,33	24.314,97	28,76
9	Administração local	1.005,67	25,00%	1.005,67	25,00%	1.005,67	25,00%	1.005,67	25,00%	4.022,67	4,76
TOTAL DO MÊS (R\$)		14.183,06	16,78	25.878,26	30,61	22.240,01	26,31	22.240,01	26,31	84.541,33	100,00
VALOR ACUMULADO (R\$)		14.183,06	16,78	40.061,32	47,39	62.301,32	73,69	84.541,33	100,00		



75322