



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO V

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
GERENCIA DE ORÇAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO												
Obra: Recuperação de laje impermeabilizada, fornecimento de calhas, revestimento e pinturas de áreas atingidas E.M.Alexina Lowndes												
Local: BONFIM – ANGRA DOS REIS-RJ												
ITENS	ITENS	Valor Total do Item	% do Item x valor total	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	
1	Serviços Preliminares	1.054,00	1,483	1.054,000	100,00							
2	Demolições e Retiradas	3.286,52	4,624	3.286,520	100,00							
3	Andaimes	1.007,52	1,417					503,760	50,00	503,760	50,00	
4	Cobertura	20.758,14	29,203	12.454,884	60,00	8.303,256	40,00					
5	Revestimento e Pavimentação	5.034,47	7,083	3.020,682	60,00	2.013,788	40,00					
6	Pintura	18.925,85	26,626			6.624,048	35,00	7.570,340	40,00	4.731,463	25,00	
7	Serviços Diversos	15.936,090	22,420	1.593,609	10,00	5.577,632	35,00	5.577,632	35,00	3.187,218	20,00	
8	Limpeza Final da Obra	1.662,18	2,338	415,545	25,00	415,545	25,00	415,545	25,00	415,545	25,00	
9	Administração Local	3.416,31	4,806	854,078	25,00	854,078	25,00	854,078	25,00	854,078	25,00	
	VALOR TOTAL (RS)	71.081,08	100,00	22.679,318	31,91	23.788,347	33,47	14.921,355	20,99	9.692,064	13,64	
	VALOR TOTAL ACUMULADO (RS)	71.081,08	100,00	22.679,318	31,91	46.467,665	65,37	61.389,020	86,36	71.081,08	100,00	

Claudine F. Araujo
Gerente de Orçamento
Mat. 25424

Página 1

PROC. Nº 2014.0.25354
FOLHA Nº 293
Ass:

PROC. Nº 2014.0.25354
FOLHA Nº 293
RUBRICA Nº 00487
P. M. A. R.

14/06/2018
marcelo.marcelino
matr.3007