



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2017019048


Folha nº 587

Rubrica [assinatura]

ANEXO III

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO





Estado do Rio de Janeiro
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação e Drenagem em diversas ruas da Nova Angra

LOCAL: Nova Angra - Angra dos Reis - RJ

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Serviços Preliminares	2.157,53	100,00							2.157,53	0,12
2	Serviços de Escritório e Campo	12.128,54	100,00							12.128,54	0,66
3	Canteiro de Obra	20.745,47	57,14	481,36	1,33	481,36	1,33	14.596,93	40,20	36.305,12	1,96
4	Drenagem	457.701,20	40,00	457.701,20	40,00	228.850,61	20,00			1.144.253,01	61,81
5	Terraaplanagem	11.531,39	40,00	11.531,39	40,00	5.765,69	20,00			28.828,47	1,56
6	Pavimentação			107.910,77	20,00	215.821,54	40,00	215.821,54	40,00	539.553,85	29,14
7	Administração Local	25.194,74	28,60	28.859,43	32,76	22.525,51	25,57	11.513,82	13,07	88.093,50	4,75
TOTAL DO MÊS (R\$)		529.456,87	28,60	606.484,15	32,76	473.443,71	25,57	241.932,29	13,07	1.851.318,02	100,00
VALOR ACUMULADO (R\$)		529.456,87	28,60	1.133.941,02	61,36	1.609.385,73	86,93	1.851.318,02	100,00		

PROC Nº 00101010000
 FOLHA Nº 598
 RUBRICA Nº 2572
 P.M.A.R.

PROC. N.º 00101010000
 FOLHA Nº 458
 RUBRICA 2572
 P.M.A.R.

