



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município de Angra dos Reis
Fundação de Turismo de Angra dos Reis



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO PÓRTICO DA CIDADE

Local: ANGRA DOS REIS

ITEM	SERVIÇOS	1ºMês		2ºMês		3ºMês		Valor Custos dos Serviços	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35.748,63	33,33%	35.748,63	33,33%	35.748,63	33,33%	107.245,89	21,80%
2	SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS	6.353,90	100,00%					6.353,90	1,29%
3	FUNDAÇÃO	11.343,14	76,40%	3.504,71	23,60%			14.847,85	3,02%
4	SUPERESTRUTURA	6.264,99	3,99%	70.984,39	45,19%	79.818,56	50,82%	157.067,94	31,93%
5	LED OUTDOOR					189.287,74	100,00%	189.287,74	38,48%
6	ELÉTRICA			5.629,57	35,51%	10.223,82	64,49%	15.853,39	3,22%
7	TRANSPORTE			1.248,320	100,00%			1.248,32	0,25%
TOTAL DE MÊS (R\$)		59.710,66	12,14%	117.115,62	23,81%	315.078,75	64,05%	491.905,03	100,00%
VALOR ACUMULADO (R\$)		59.710,66	12,14%	176.826,28	35,95%	491.905,03	100,00%		