



ASINI

Planilha de Cronograma de Obra Físico-Financeiro

Obra	Pier da Costeira				Custo mensal	15.885,11	109.742,76	130.284,89	121.985,40
Local	SÃO BENTO, ANGRA DOS REIS				% mensal	4,20%	29,04%	34,48%	32,28%
Data	mai/23				Custo acum.	15.885,11	125.627,87	255.912,76	377.901,16
					% Acum.	4,20%	35,24%	67,7%	100,00%
					CUSTO GLOBAL	R\$ 377.901,16			

Item	Fase / Tarefa / Atividade	Custo (R\$)	Duração meses			
			1	2	3	4
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.736,21	Físico Financeiro 0,00%	0,00%	0,00%	10.736,21 100,00%
2	SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 15.885,11	Físico Financeiro 100,0%	0,00%	0,00%	0,00%
3	ANDAIMES	R\$ 7.792,77	Físico Financeiro 0,00%	0,00%	7.792,77 100,00%	0,00%
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1	R\$ 109.742,76	Físico Financeiro 0,00%	109.742,76 100,00%	R\$ - 0,00%	0,00%
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 2	R\$ 70.046,89	Físico Financeiro 0,00%	R\$ - 0,00%	70.046,89 100,00%	R\$ - 0,00%
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 9.894,03	Físico Financeiro 0,00%	0,00%	9.894,03 100,00%	0,00%
7	PINTURAS	R\$ 39.303,00	Físico Financeiro 0,00%	0,00%	0,00%	39.303,00 100,00%
8	ACESSIBILIDADE	R\$ 41.440,56	Físico Financeiro 0,00%	0,00%	0,00%	41.440,56 100,00%
9	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 30.508,63	Físico Financeiro 0,00%	0,00%	0,00%	30.508,63 100,00%
10	SERVIÇOS GERAIS (APOIO MARITIMO)	R\$ 42.551,20	Físico Financeiro 0,00%	0,00%	42.551,20 100,00%	0,00%



Daniilo de Lima Sírio Reis
Mat. 27936
Engenheiro Civil